

REPORTE DE OBRAS

PARALIZADAS

EN EL TERRITORIO NACIONAL A DICIEMBRE 2023

N° 0001-2024-CG/SESNC

Subgerencia de Seguimiento y Evaluación
del Sistema Nacional de Control

Lima, Enero de 2024

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública.....	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones.....	2
1.3. Definiciones importantes	6
1.4 Fuentes de información consultadas	8
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	8
2.1. Definición de obra pública paralizada	8
2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional.....	9
2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno	9
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno	10
2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución	10
2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión	11
2.7. Avance físico de las obras paralizadas	11
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización.....	12
2.9. Obras paralizadas según evento asociado	13
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata	13
2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N° 31589	15
2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas diciembre 2022 – marzo 2023	16
2. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS	23
3. CONCLUSIONES	25
ANEXOS	26
ANEXO N.°01 Quince principales obras paralizadas por departamento.....	26
ANEXO N.°02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional	57
ANEXO N.°03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas	57

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	Oxl
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • D. S. N° 248-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1252 y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG del 18 de julio de 1988	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Organismos internacionales	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.
Reconstrucción con Cambios	Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno	Es un régimen especial de contratación pública que busca coadyuvar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces que permitan garantizar ofertas de mayor calidad. • Actuación bajo el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres. • Uso de mecanismos simplificados (permiso y autorizaciones).

	Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	construcción de la infraestructura de uso público de calidad, propuestas por los sectores del Gobierno Nacional, Regional y Local.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de un régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.
- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.

¹ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

² Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
 - No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de los proyectos de inversión a cargo de las diferentes entidades públicas.
- **Monitor de Reconstrucción con Cambios (Monitor ARCC):** sistema de gestión de información, gestionado por los gobiernos subnacionales con la asesoría de las áreas técnicas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el sistema Monitor RCC, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 298 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 26 mil 992 millones.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	Costo actualizado		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar S/
	S/.	%	N°	%	
LA LIBERTAD	4,518,170,337	16.7%	78	3.4%	2,874,064,641
AREQUIPA	3,306,875,889	12.3%	90	3.9%	2,030,750,837
LIMA	2,562,813,635	9.5%	178	7.7%	1,000,539,757
PIURA	2,209,696,707	8.2%	128	5.6%	1,101,339,435
CAJAMARCA	1,702,380,807	6.3%	137	6.0%	1,143,768,417
CUSCO	1,581,679,021	5.9%	346	15.1%	469,038,909
ANCASH	1,273,220,491	4.7%	144	6.3%	679,893,396
PUNO	1,133,896,869	4.2%	281	12.2%	600,431,580
AMAZONAS	941,524,490	3.5%	39	1.7%	100,499,335
UCAYALI	928,742,041	3.4%	24	1.0%	266,988,910
ICA	887,842,179	3.3%	30	1.3%	531,409,220
HUANUCO	882,890,248	3.3%	74	3.2%	539,299,782
APURIMAC	807,526,214	3.0%	113	4.9%	275,624,766
JUNIN	728,869,468	2.7%	90	3.9%	346,342,465
HUANCAVELICA	686,078,606	2.5%	90	3.9%	299,394,737
LORETO	542,281,112	2.0%	62	2.7%	294,557,950
TACNA	476,319,855	1.8%	48	2.1%	296,777,812
SAN MARTIN	446,565,161	1.7%	37	1.6%	244,306,249
AYACUCHO	354,259,141	1.3%	129	5.6%	118,149,293
MOQUEGUA	252,169,764	0.9%	46	2.0%	194,299,963
LAMBAYEQUE	219,669,439	0.8%	62	2.7%	69,814,159
PASCO	170,115,724	0.6%	36	1.6%	80,491,340
MADRE DE DIOS	142,485,006	0.5%	19	0.8%	50,568,270
TUMBES	131,144,116	0.5%	7	0.3%	107,232,846
P. C. DEL CALLAO	104,983,293	0.4%	10	0.5%	56,832,300
Total	26,992,199,613	100.0%	2298	100.0%	13,772,416,368

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2023

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 714 obras paralizadas por S/ 7 mil 165 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 361 obras, con monto de inversión de S/ 9 mil 984 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 223 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 10 mil 142 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar*	
	S/.	%	N.º	%	S/	%
Gobierno Nacional	9,684,874,871	35.9%	361	15.7%	4,938,156,902	35.9%
Gobierno Regional	10,142,133,991	37.6%	223	9.7%	5,731,366,741	41.6%
Gobierno Local	7,165,190,751	26.5%	1714	74.6%	3,102,892,725	22.5%
Total	26,992,199,613	100.0%	2298	100.0%	13,772,416,368	100.0%

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia los devengados efectuados a la inversión.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno

Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total general		Costo actualizado	
	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	%	S/	%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	44	65	519	628	27.3%	8,522,552,622	31.6%
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	87	27	415	529	23.0%	4,497,173,181	16.7%
EDUCACIÓN	37	43	266	346	15.1%	1,621,882,382	6.0%
AGRICULTURA	73	47	161	281	12.2%	4,042,833,821	15.0%
SALUD	10	17	26	53	2.3%	2,683,538,345	9.9%
ENERGÍA Y MINAS	39	4	23	66	2.9%	279,353,662	1.0%
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	71	20	304	395	17.2%	5,344,865,599	19.8%
Total	361	223	1714	2298	100.0%	26,992,199,613	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

Conforme al cuadro precedente, el sector Transportes y Comunicaciones concentra 628 obras paralizadas, lo que representa el 27.3% del total nacional, de los cuales 519 corresponden a entidades de Gobierno Local, 65 Regional y 44 a Gobierno Nacional; seguido del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 23%.

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 298 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, Asociaciones Público-Privadas y concesiones, núcleos ejecutores, Convenio con organismos internacionales y Obras por Impuestos, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total			
	N°	Costo actualizado S/.	N°	Costo actualizado S/	N°	Costo actualizado S/	N°	%	Costo actualizado S/	%
Adm. Directa	27	151,317,911	59	603,989,558	1184	2,037,332,454	1270	55.3%	2,792,639,923	10.3%
Por Contrata	260	9,447,831,996	162	3,934,619,765	527	5,100,221,915	949	41.3%	18,482,673,676	68.5%
Núcleos Ejecutores	73	73,426,624			1	1,142,032	74	3.2%	74,568,656	0.3%
Obras por impuesto	1	12,298,340			2	26,494,350	3	0.1%	38,792,689	0.1%
APP / Concesiones			2	5,603,524,668			2	0.1%	5,603,524,668	20.8%
Total	361	9,684,874,871	223	10,142,133,991	1714	7,165,190,751	2298	100%	26,992,199,613	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución de administración directa, las cuales suman 1 270. De ellas, 1 184 corresponden a entidades de Gobierno Local, 59 obras a entidades del Gobierno Regional y 27 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (976 obras que representan el 42.5% del total).

Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Cantidad de obras paralizadas	%	Costo actualizado S/	%	Saldo de inversión por ejecutar S/	%
Hasta 1 millón	976	42.5%	482,464,375	1.8%	238,310,968	1.7%
1 - 3 millones	486	21.2%	867,680,431	3.2%	416,352,535	3.0%
3 - 10 millones	545	23.7%	3,062,211,546	11.4%	1,334,743,540	9.7%
10 a 100 millones	256	11.1%	6,154,977,138	22.8%	2,463,549,479	17.9%
100 a 200 millones	17	0.7%	2,080,975,620	7.7%	949,972,640	6.9%
200 a 1000 millones	14	0.6%	6,298,992,426	23.3%	3,122,836,882	22.7%
De más de 1000 millones	4	0.2%	8,044,898,076	29.8%	5,246,650,325	38.1%
Total	2298	100.0%	26,992,199,613	100.00%	13,772,416,368	100.00%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

2.7. Avance físico de las obras paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (300) registra un avance físico del 60% a 70%, representando un monto de inversión de S/ 3 664 millones, seguido de 268 registros que se encuentran con un avance físico del 80% a 90% con un monto inversión de S/ 1 599 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico

Rango según avance físico %	Cantidad de obras paralizadas	%	Costo actualizado S/	%	Saldo de inversión por ejecutar S/	% Saldo de inversión
90 - 100	208	9.1%	1,341,540,493	5.0%	350,399,078	2.5%
80 - 90	268	11.7%	1,599,609,743	5.9%	459,918,513	3.3%
70 - 80	260	11.3%	2,205,121,729	8.2%	572,134,436	4.2%
60 - 70	300	13.1%	3,664,432,436	13.6%	1,930,771,048	14.0%
50 - 60	267	11.6%	2,647,526,363	9.8%	915,713,826	6.6%
40 - 50	220	9.6%	1,549,222,900	5.7%	651,030,172	4.7%
30 - 40	218	9.5%	2,201,235,445	8.2%	1,028,728,651	7.5%
20 - 30	178	7.7%	5,312,539,084	19.7%	3,813,917,918	27.7%
10 - 20	175	7.6%	2,238,348,495	8.3%	1,036,290,365	7.5%
0 - 10	204	8.9%	4,232,622,925	15.7%	3,013,512,361	21.9%
Total	2298	100%	26,992,199,613	100%	13,772,416,368	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 23.5% del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación debido a incumplimientos contractuales, el 22.4% por falta de recursos financieros, el 4.7% por discrepancias, controversias y arbitrajes, mientras que un 4.4% se debe a conflictos sociales, entre otras causales.

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización declarada por la entidad	N° obras paralizadas	Porcentaje %	Costo actualizado S/	% Costo Actualizado	Saldo de inversión S/	% de Saldo de Inversión
Incumplimiento de contrato	540	23.5%	11,875,025,218	44.0%	6,091,723,040	44.2%
Falta de Recursos Financieros y Liquidez	515	22.4%	1,082,035,492	4.0%	436,386,515	3.2%
Discrepancias, Controversias y Arbitraje	109	4.7%	8,156,116,322	30.2%	4,928,787,475	35.8%
Conflictos sociales	101	4.4%	612,836,550	2.3%	363,896,143	2.6%
Deficiencia en el Expediente Técnico	74	3.2%	466,246,791	1.7%	173,884,503	1.3%
Eventos Climáticos	46	2.0%	282,431,002	1.1%	89,760,191	0.7%
Abandono de Obra	15	0.7%	112,754,768	0.4%	29,779,130	0.2%
Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones	8	0.4%	1,440,268,475	5.3%	541,667,302	3.9%
Disponibilidad de terreno	8	0.3%	83,724,214	0.3%	58,076,545	0.4%
Interferencias	3	0.1%	31,044,607	0.1%	22,451,573	0.2%
Otros (*)	879	38.3%	2,849,716,176	10.6%	1,036,003,952	7.5%
Total	2298	100%	26,992,199,613	100%	13,772,416,368	100%

(*) Comprende Sucesos imprevistos, caso fortuito o fuerza mayor, transferencia de gestión, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha:31/12/2023

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con Cambios, existen 156 obras paralizadas con un importe de inversión paralizado de S/ 1 093 millones.

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	%
Proceso normal	287	9,352,944,776	194	9,512,656,490	1635	6,722,215,627	2116	25,587,816,893	94.8%
Reactivación económica			11	150,001,530	15	160,709,817	26	310,711,348	1.2%
Reconstrucción con Cambios	74	331,930,095	18	479,475,971	64	282,265,306	156	1,093,671,372	4.0%
Total	361	9,684,874,871	223	10,142,133,991	1714	7,165,190,751	2298	26,992,199,613	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha:31/12/2023

De las 156 obras enmarcadas bajo el marco normativo de la Reconstrucción con Cambios, según su nivel de gobierno, tenemos que un 47.5% corresponden al nivel de gobierno Nacional, mientras que un 11.5% corresponde al nivel de gobierno Regional; y un 41% corresponde al gobierno Local.

Tabla 11. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Reconstrucción con Cambios, según su nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Obras paralizadas		Monto actualizado de la inversión		Saldo de inversión S/
	N.º	%	S/.	%	
G. Nacional	74	47.5%	331,930,095	30.4%	173,715,519
G. Regional	18	11.5%	479,475,971	43.8%	140,665,928
G. Local	64	41.0%	282,265,306	25.8%	112,495,734
Total	156	100%	1,093,671,372	100%	426,877,182

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha:31/12/2023

2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata

El 96.6% (1 984) de las 2 298 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 21 mil 275 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 12. Obras paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo actualizado S/.	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	%	Costo actualizado S/.	%
Administración directa	27	151,317,911	59	603,989,558	1184	2,037,332,454	1270	57.2%	2,792,639,923	13.1%
Por contrata	260	9,447,831,996	162	3,934,619,765	527	5,100,221,915	949	42.8%	18,482,673,676	86.9%
Total	287	9,599,149,907	221	4,538,609,323	1711	7,137,554,369	2219	100%	21,275,313,599	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha:31/12/2023

Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contrata destacan un grupo de 443 obras que tienen un avance físico significativo.

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con una inversión de S/ 477 millones con 52 obras paralizadas; seguido por el sector Educación con una inversión de S/ 166 millones con 36 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Tipo de obra	Nº de obras	Costo actualizado S/	Saldo inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	52	477,397,372	70,475,351
EDUCACIÓN	36	166,364,534	44,238,890
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	35	253,335,835	51,290,824
AGRICULTURA	33	272,441,012	110,477,082
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	23	102,067,569	48,742,959
ENERGÍA Y MINAS	7	17,406,683	9,643,794
SALUD	3	3,588,967	289,988
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	2	22,142,667	2,213,576
CULTURA	1	5,459,242	138,230
MINISTERIO PÚBLICO	1	9,518,854	1,708,077
Total	193	1,329,722,736	339,218,771

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha:31/12/2023

*Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de obras que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Transportes y Comunicaciones con 74 obras paralizadas, con una inversión de S/ 310 millones; seguido del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 71 obras, con un importe de inversión de S/ 620 millones, como se muestra a continuación:

Tabla 14. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 80% a 90 %			
Tipo de obra	N° Obras	Costo Actualizado S/.	Saldo Inversión S/.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	74	310,751,066	78,232,879
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	71	620,623,086	190,806,192
EDUCACIÓN	35	155,225,999	41,972,138
AGRICULTURA	30	109,102,582	21,279,460
OTRAS INFRAESTRUCTURAS	18	30,915,466	7,149,469
ENERGÍA Y MINAS	11	31,792,666	21,513,243
SALUD	4	123,852,536	43,845,087
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	2	20,024,059	10,245,877
CULTURA	2	672,692	97,178
INTERIOR	2	162,396,028	20,310,641
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	1	871,285	505295.79
Total	250	1,566,227,466	435,957,461

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/12/2023

***Otras Infraestructuras.** - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N° 31589

A través de la Ley N° 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, siempre que cumplieran con determinados requisitos, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) paralizadas del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumpla con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentre vigente, pero sin reportar ejecución física por 6 (seis) meses o más; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- Quedan excluidos las obras públicas cuya paralización sea consecuencia de la falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuestal; así como cuando sea técnica o jurídicamente inviable continuar con la ejecución contractual de la obra.

Al respecto, las entidades a cargo de 1 009 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos:

Tabla 15. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N° 31589

Nivel de gobierno	Monto actualizado de inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. Nacional	2,440,662,993	30.2%	148	14.7%	708,119,727
G. Regional	2,564,568,801	31.8%	136	13.5%	615,325,501
G. Local	3,070,021,277	38.0%	725	71.8%	1,019,142,440
Total	8,075,253,071	100.0%	1009	100.0%	2,342,587,669

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/12/2023

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N° 31589, las entidades elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a diciembre de 2023, el inventario de obras paralizadas contiene 467 registros, de los cuales 252 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1009 de la tabla 15).

2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas setiembre – diciembre 2023

- Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados

De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a diciembre, 1 902 obras permanecen paralizadas desde el mes de setiembre, y las inversiones vinculadas a estas obras involucran un monto de S/ 23 mil 671 millones; asimismo, se han identificado 396 obras paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 3 mil 321 millones; estos dos grupos abarcan un total de 2 298 obras paralizadas con un monto de S/ 26 mil 992 millones.

Por otra parte, se identificaron 164 obras que reactivaron su ejecución desde setiembre último, las cuales involucran un monto de S/ 2 mil 755 millones.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras desde setiembre por nivel de gobierno:

Tabla 16. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Nº obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralizaron en Diciembre	Total a Diciembre	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralizaron en Diciembre	Total a Diciembre
G. Nacional	43	320	41	361	967,981,330	7,835,890,865	1,848,984,006	9,684,874,871
G. Regional	33	190	33	223	1,419,279,047	9,734,914,172	407,219,819	10,142,133,991
G. Local	88	1392	322	1714	368,496,314	6,100,314,873	1,064,875,877	7,165,190,751
Total general	164	1902	396	2298	2,755,756,690	23,671,119,910	3,321,079,703	26,992,199,613

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC

Fecha: 31/12/2023

Como vemos en el cuadro anterior, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a diciembre, corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 322 obras paralizadas nuevas por S/ 1 064 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 41 obras nuevas, con monto de inversión de S/ 1 848 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 33 obras nuevas, cuyo monto de inversión asciende a S/ 407 millones.

A nivel nacional, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a diciembre corresponde a la región Cusco con 54 obras paralizadas nuevas, cuyo monto de inversión es de S/ 192 millones; seguido de Puno con 50 obras paralizadas nuevas, con monto de inversión de S/ 72 millones; en tanto que el mayor incremento de costo actualizado corresponde a La Libertad con S/ 803 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 17. Resumen de estado de las obras paralizadas por región

Región	N° obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralizaron en Diciembre	Total a Diciembre	Se Reactivaron	Permanecen desde Setiembre	Se paralaron en Diciembre	Total a Diciembre
CUSCO	23	292	54	346	264,263,225	1,389,320,793	192,358,228	1,581,679,021
AYACUCHO	9	106	23	129	227,170,698	275,437,128	78,822,012	354,259,141
ANCASH	25	115	29	144	276,481,722	1,167,486,771	105,733,719	1,273,220,491
PUNO	7	231	50	281	96,594,590	1,061,286,338	72,610,531	1,133,896,869
LIMA	12	140	38	178	231,400,080	2,316,252,815	246,560,820	2,562,813,635
APURIMAC	6	94	19	113	30,251,609	736,190,510	71,335,704	807,526,214
CAJAMARCA	5	115	22	137	17,136,739	1,591,372,588	111,008,219	1,702,380,807
PIURA	6	103	25	128	43,259,643	2,037,222,235	172,474,472	2,209,696,707
HUANUCO	15	61	13	74	98,990,655	745,747,572	137,142,676	882,890,248
MOQUEGUA	3	39	7	46	40,223,370	218,623,372	33,546,392	252,169,764
AREQUIPA	5	83	7	90	381,477,214	3,252,433,221	54,442,669	3,306,875,889
HUANCAVELICA	11	80	10	90	63,471,049	657,675,196	28,403,410	686,078,606
TACNA	2	41	7	48	19,979,026	466,180,546	10,139,310	476,319,855
JUNIN	6	77	13	90	49,632,170	686,746,787	42,122,681	728,869,468
LORETO	5	53	9	62	481,089,882	482,648,111	59,633,001	542,281,112
UCAYALI	5	20	4	24	257,910,296	907,065,387	21,676,654	928,742,041
SAN MARTIN	4	29	8	37	12,954,075	304,109,876	142,455,285	446,565,161
LA LIBERTAD	4	65	13	78	61,703,327	3,715,123,971	803,046,366	4,518,170,337
ICA	2	25	5	30	14,246,329	153,968,717	733,873,462	887,842,179
PASCO	4	28	8	36	17,900,736	133,721,426	36,394,297	170,115,724
AMAZONAS	2	31	8	39	44,019,499	848,039,340	93,485,150	941,524,490
LAMBAYEQUE	2	45	17	62	12,226,735	181,319,247	38,350,191	219,669,439
MADRE DE DIOS	0	17	2	19	0	125,134,383	17,350,623	142,485,006
P. C. DEL CALLAO	0	6	4	10	0	87,995,242	16,988,051	104,983,293
TUMBES	1	6	1	7	13,374,024	130,018,338	1,125,778	131,144,116
TOTAL GENERAL	164	1902	396	2298	2,755,756,690	23,671,119,910	3,321,079,703	26,992,199,613

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC

Fecha:31/12/2023

- **Veinte principales obras que se reactivaron a diciembre**

De las 399 obras que reactivaron su ejecución desde junio último; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 2 497 millones.

Tabla 18. Principales obras que se reactivaron a diciembre 2023

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2255793	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 392,354,835.04	LORETO	MAYNAS	PUNCHANA
2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 338,561,449.80	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALLI
2151332	PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 197,309,181.52	AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS
2235118	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 144,602,568.17	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE
2159429	REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	S/. 83,117,237.68	PUNO	PUNO	PUNO
2341270	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 51,603,090.96	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS
2340077	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 48,956,771.70	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE
2518663	REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 52.520 KM EN EMP. LI – 109 (DV. LONGOTEA) – CATAL – LONGOTEA – EMP. LI - 107 (CIENEGA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA	S/. 44,618,033.02	LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA
2049175	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	S/. 36,607,007.01	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO
2455295	INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI -	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL	S/. 30,891,401.39	LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
	YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE				
2088621	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 29,743,617.43	HUANCAMELICA	CHURCAMP	CHURCAMP
2324623	ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO,	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	S/. 27,012,214.47	HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS
2090493	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA	S/. 22,549,807.77	HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA
2183916	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 20,249,163.99	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCO
2350626	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	S/. 20,052,405.00	HUANCAMELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA
2167632	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 21,474,752.06	LORETO	MAYNAS	NAPO
2436555	REHABILITACION DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAMELICA-	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 18,285,261.78	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	CARAPO

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
	AYACUCHO-AREQUIPA 2)					
2341531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	S/. 17,619,921.00	LIMA	LIMA	CHORRILLOS
2243428	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA	S/. 12,067,899.16	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA
2223469	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 374 E IEPSM N 60532 DE LA COMUNIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI	S/. 11,957,295.63	LORETO	LORETO	PARINARI

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC

Fecha:31/12/2023

- Veinte principales obras que se paralizaron a setiembre

De las 549 obras que paralizaron su ejecución desde setiembre; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 11 mil 499 millones.

Tabla 19. Principales obras que se paralizaron a diciembre 2023

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2234988	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	S/. 759,275,899.70	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	SANTIAGO DE CHUCO
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	S/. 727,671,820.90	ICA	ICA	SANTIAGO
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	S/. 82,419,517.08	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO
2132673	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	S/. 64,706,774.72	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA

	MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN					
2088619	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 57,466,574.00	AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY- AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE - LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 54,500,400.12	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO
2280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106 TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	S/. 48,737,519.70	SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO
2088588	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 48,696,233.00	CAJAMARCA	CELENDIN	MIGUEL IGLESIAS
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA-RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	S/. -	JUNIN	CONCEPCION	ANDAMARCA
2302577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA, MARGEN DERECHO E IZQUIERDADE LA QUEBRADA AGORAGRA (LONG.1395ML), DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 38,377,357.01	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 34,789,018.29	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA

2412958	CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	S/. 31,520,169.87	LIMA	LIMA	LA MOLINA
2239653	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CCPP PHIRY Y CCPP PISCACUCHO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO	S/. 29,769,270.61	CUSCO	URUBAMBA	OLLANTAYTAMBO
2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MEJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	S/. 29,291,780.47	PIURA	SULLANA	SULLANA
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	S/. -	AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA
2166795	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	S/. 26,163,757.16	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 25,781,518.85	ANCASH	HUARAZ	OLLEROS
2216332	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO (AV. CIRCUNVALACIÓN - JR. POJCRACCASI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	S/. 25,099,032.51	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	S/. 25,084,106.07	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA
2345794	CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	S/. 24,369,636.16	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA

SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS					
--	--	--	--	--	--

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC

Fecha: 31/12/2023

2. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 2 148 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, el 93% (1 997) corresponde a servicios de control simultáneo, el 6.1% (131) a control posterior y el 0.9% (20) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 20. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control previo	20	0.9%
Control posterior	131	6.1%
Control simultáneo	1997	93.0%
Total	2148	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC

Fecha: 31/12/2023

Los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 2 148 servicios de control, de los cuales 1 215 corresponden al nivel de Gobierno Local, 466 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 467 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Nacional.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 1 144 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 415 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 438 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 21. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Local		Gobierno Regional		Gobierno Nacional		Total general	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control previo		0.0%	16	0.7%	4	0.2%	20	0.9%
Control posterior	71	3.3%	35	1.6%	25	1.2%	131	6.1%
Control simultáneo	1144	53.3%	415	19.3%	438	20.4%	1997	93.0%
Total	1215	56.6%	466	21.7%	467	21.7%	2148	100.0%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 22. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento

Departamento	N° de servicios de control previo	N° de servicios control posterior	N° de servicios control simultáneo	Total de servicios
AMAZONAS			53	53
ANCASH	1	7	288	296
APURIMAC		6	62	68
AREQUIPA	1	7	149	157
AYACUCHO		7	76	83
CAJAMARCA		2	77	79
CUSCO	1	6	115	122
HUANCAVELICA		10	81	91
HUANUCO		2	58	60
ICA	1	12	28	41
JUNIN		7	60	67
LA LIBERTAD	1	4	162	167
LAMBAYEQUE		7	83	90
LIMA		16	160	176
LORETO		1	19	20
MADRE DE DIOS		1	15	16
MOQUEGUA		2	9	11
P. C. DEL CALLAO		5	17	22
PASCO		1	17	18
PIURA		9	142	151
PUNO		5	146	151
SAN MARTIN		2	56	58
TACNA		3	73	76
TUMBES		2	6	8
UCAYALI	15	7	45	67
Total	20	131	1997	2148

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha:31/12/2023

3. CONCLUSIONES

- A diciembre de 2023 se tiene un **total de 2 298 obras paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 26 mil 992 millones**.
- Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a **156 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 1 mil 093 millones**.
- Las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N° 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 009 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 8 mil 075 millones**.
- Se ejecutaron **2 148 servicios de control a nivel nacional** a las 2 298 obras paralizadas, de los cuales, el 93% (1 997) corresponde a servicios de control simultáneo, el 6.1% (131) a control posterior y el 0.9% (20) a control previo.

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2088619	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA - ETAPA RI	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 57,466,574	G. Nacional	15 Otros
2198268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 9,837,151	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2094047	ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE	S/. 9,455,339	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2166853	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-AMAZONAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 8,777,941	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2150105	SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	S/. 8,624,998	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 145,132,817	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2231876	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	S/. 12,019,120	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2451592	CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y HUANCAS,	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 1,719,379	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

	DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS				
2311105	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, BALSAS - HUYALE CHICO - HUYALE GRANDE, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 854,435	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2323996	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	S/. 481,241,400	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2226480	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	S/. 72,731,904	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2345794	CREACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	S/. 24,369,636	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2319854	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	S/. 23,550,969	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2317464	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA	S/. 18,179,799	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV.	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 284,298,001	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

	CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR)				
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 146,168,136	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 64,754,495	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2440689	REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 30,802,890	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2440693	REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCANELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 30,104,573	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	SUB-REGION EL PACIFICO	S/. 40,011,581	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.	SUB-REGION EL PACIFICO	S/. 27,149,328	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 25,781,519	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 19,069,488	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2381818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 8,599,340	G. Regional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 56,723,361	G. Local	15 Otros
2066898	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	S/. 19,812,355	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2178377	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 18,587,793	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2173964	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHANA-VISTA ALEGRE-HUAYTAHUAYTA, II ETAPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI -	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA	S/. 14,331,054	G. Local	15 Otros

	ANCASH				
2361777	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE LUCMA EN EL C.P. LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	S/. 10,632,438	G. Local	4 Conflictos sociales

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 3. Principales obras paralizadas en Apurímac

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 81,737,360	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2372478	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 46,991,765	G. Nacional	15 Otros
2344420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - OBRA PRINCIPAL	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 42,360,132	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2190450	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 26,254,712	G. Nacional	15 Otros
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS-UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	S/. 15,308,237	G. Nacional	15 Otros
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	S/. 161,131,672	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-REGIÓN DE APURIMAC.	GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA	S/. 19,377,532	G. Regional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2301566	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA -	S/. 17,318,164	G. Regional	15 Otros

		ANDAHUAYLAS			
2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	S/. 12,896,745	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2188982	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	PRO DESARROLLO APURIMAC	S/. 12,291,472	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2313943	CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	S/. 22,166,053	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2504644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	S/. 17,631,992	G. Local	6 Disponibilidad de terreno
2234713	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA- APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 747 DE TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA -ANTABAMBA- APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA	S/. 14,028,369	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2342226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	S/. 12,697,050	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2226345	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PLAZAS Y PARQUES EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY, CURAHUASI Y TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	S/. 11,775,670	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2426979	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 131,090,688	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

	EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA				
2197523	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 117,640,255	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2331093	CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVOIRIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 105,340,407	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2426978	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 70,130,188	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2430028	REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 46,701,363	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 73,766,927	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2407684	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA, PROG. 0 000 20 100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 26,277,025	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2380557	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA HUAYNACOTAS , PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 15,430,637	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2407520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 14,660,915	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2083424	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 8,706,086	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2166795	AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	S/. 26,163,757	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2473845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	S/. 11,270,960	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico

	POLIDEPORTIVO DEL P.J. TÚPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				
2192013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y REOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	S/. 10,555,237	G. Local	15 Otros
2504658	RECUPERACIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE MARIANO MELGAR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA , AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR	S/. 9,172,249	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2436555	REHABILITACION DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 18,285,262	G. Nacional	15 Otros
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 12,675,321	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2096639	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 9,899,544	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2191607	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 8,670,499	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2176379	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA-CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOORCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 8,596,397	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2173260	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 11,347,658	G. Regional	15 Otros
2183542	MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS- DISTRITO DE PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 10,112,367	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

2158015	CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 9,215,406	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2058087	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 5,970,526	G. Regional	15 Otros
2124065	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 5,608,368	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA, DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO (SALDO DE OBRA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	S/. 27,042,170	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2235047	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS	S/. 11,740,759	G. Local	15 Otros
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	S/. 9,811,422	G. Local	15 Otros
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO-III ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	S/. 9,442,674	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	S/. 1,047,535,658	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2088588	NUEVO CENTRO DE SALUD MIGUEL IGLESIAS -ETAPA I	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 48,696,233	G. Nacional	15 Otros
2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	S/. 28,167,524	G. Nacional	4 Conflictos sociales

2273141	AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA	S/. 19,004,875	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2258414	EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	S/. 17,802,094	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2231851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 16,075,413	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2297005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERÍOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	S/. 15,694,319	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2379311	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 11,017,284	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2250496	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	S/. 9,746,901	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2026619	CONSTRUCCION CARRETERA CHIMBAN - PION - SANTA ROSA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 8,934,558	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2326360	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	S/. 141,502,047	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2096330	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	S/. 60,534,742	G. Local	15 Otros
2210916	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS-SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA-JAÉN-CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN	S/. 26,088,248	G. Local	15 Otros
2470994	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL C.P. CHUQUIBAMBA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI	S/. 20,140,425	G. Local	6 Disponibilidad de terreno
2158977	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDÍN - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA	S/. 11,133,416	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	S/. 632,178,799	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2141237	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 26,917,524	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2485912	RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO ANDENES DE PAN DE AZUCAR Y RIOJA, SECTORES I - II DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO	S/. 8,321,664	G. Nacional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2499824	RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCION, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	S/. 7,016,803	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2093913	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	S/. 6,938,340	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2231347	I.E.S.T.P ANTA - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 20,484,886	G. Regional	6 Disponibilidad de terreno
2163167	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO.	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 9,516,950	G. Regional	15 Otros
2239653	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CAPP PHIRY Y CAPP PISCACUCHO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO	S/. 29,769,271	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2220694	INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS	S/. 25,009,447	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2217528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA, QOLLOTAPAMPA, COPORAY-JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO-WINCHO DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	S/. 24,640,323	G. Local	4 Conflictos sociales
2080973	CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO,	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	S/. 21,585,700	G. Local	15 Otros

	PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO	ESPINAR			
2072295	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA	S/. 17,493,019	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 354,065,241	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2229551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-COLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 13,402,776	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2436556	REHABILITACIÓN DE PUENTE QUICHUA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 10,527,941	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2192687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 10,452,736	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2221352	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 9,883,304	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	S/. 62,658,360	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2166538	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	S/. 12,933,873	G. Regional	15 Otros
2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N° 558 EN LAS LOCALIDAD LAIMINA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	S/. 10,235,655	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO	GOBIERNO REGIONAL	S/. 10,014,312	G. Regional	15 Otros

	EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA			
2232060	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	S/. 9,395,739	G. Regional	15 Otros
2300481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	S/. 14,565,152	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	S/. 11,851,752	G. Local	15 Otros
2283342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA	S/. 10,482,173	G. Local	15 Otros
2448263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	S/. 9,301,721	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2312632	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, DISTRITO DE QUICHUAS- TAYACAJA- HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS - TAYACAJA	S/. 5,532,839	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2157984	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 32,149,935	G. Nacional	15 Otros
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS -	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 16,699,630	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

	LAURICOCHA - HUANUCO				
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 14,534,635	G. Nacional	15 Otros
2250972	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	S/. 6,610,834	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2180522	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 2,255,031	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY- AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 54,500,400	G. Regional	15 Otros
2302577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA MARGEN DERECHO E IZQUIERDA DE LA QUEBRADA AGORAGRA (LONG. 1395 ML) DISTRITO AMARILIS PROVINCIA Y REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 38,377,357	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 34,789,018	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2217677	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 11,540,652	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2404240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	S/. 11,445,081	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	S/. 403,420,719	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2293146	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO	S/. 31,952,777	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	S/. 31,400,047	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2079172	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	S/. 20,915,529	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/12/2023

Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	S/. 727,671,821	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2157797	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, NAZCA, ICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 50,793,880	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 4,788,403	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425484	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 4,107,040	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425710	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 2,034,000	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 44,773,844	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2088218	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVOIRIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO.	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 6,201,286	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2078063	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 5,049,936	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2094595	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE-PALPA-ICA.	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 4,026,108	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2106283	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 3,615,916	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2225978	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	S/. 6,448,190	G. Local	15 Otros
2189665	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	S/. 5,447,800	G. Local	15 Otros

	ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	CHINCHA BAJA			
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	S/. 4,847,501	G. Local	15 Otros
2300613	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC - 574 TRAMO: LA VILLA TUPAC AMARU INCA - CENTRO POBLADO LOS PARACAS, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - HUMAY, PROVINCIA DE PISCO - ICA.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	S/. 3,981,586	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2519864	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES DEL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA	S/. 1,796,171	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 52,171,097	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2411486	AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.	S/. 14,103,969	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2403207	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PÚBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNÍN	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	S/. 9,959,003	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2411473	AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.	S/. 9,044,027	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2184535	SALDO DE OBRA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 8,675,111	G. Nacional	15 Otros
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 120,869,914	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

2111279	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 76,249,090	G. Regional	15 Otros
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 44,961,253	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2031229	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 42,197,286	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 18,030,609	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN - IV ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	S/. 39,890,659	G. Local	15 Otros
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	S/. 25,607,329	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2334113	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	S/. 18,097,856	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2223585	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	S/. 17,654,043	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	S/. 759,275,900	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

	10, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	NACIONAL - PROVIAS NACIONAL			
2175925	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	S/. 11,293,076	G. Nacional	15 Otros
2150242	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	S/. 11,065,483	G. Nacional	15 Otros
2442714	REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 9,508,017	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	S/. 120,539,327	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	S/. 106,765,413	G. Local	9 Eventos Climáticos
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	S/. 77,512,590	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2382769	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	S/. 17,634,130	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2399505	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA-NAMBUQUE-BUENA VISTA DE CANIAC, CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE - DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - REGIÓN LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO	S/. 11,775,461	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2234462	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	S/. 18,529,273	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje

	COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS				
2223958	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 10,422,598	G. Nacional	15 Otros
2305876	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA	S/. 7,853,178	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2273787	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSÍ - DISTRITO DE PICSÍ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 3,168,544	G. Nacional	15 Otros
2462595	REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1002.89 1152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 2,909,154	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2173482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPAMPA, N 10065-TUTE, N 326-CACHINCHE, DISTRITO DE KAÑARIS Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 6,317,385	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2194355	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 2,959,385	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2404549	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES	S/. 2,443,192	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
0	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA DE RIEGO BLOQUE 04, TOMAS LATERALES 1 Y 2 VALLE VIEJO OLMOS - LAMBAYEQUE	PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES	S/. 414,630	G. Regional	4 Conflictos sociales
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	S/. 53,988,490	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	S/. 23,051,499	G. Local	15 Otros
2292055	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	S/. 15,908,447	G. Local	15 Otros
2455123	RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. CULPON DESDE AV. CHICLAYO HASTA AV. PERÚ,	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ	S/. 6,079,177	G. Local	15 Otros

	PROLONG. AV. JORGE CHAVEZ DESDE AV. MEXICO HASTA CA. CAROLINA Y CA. SAN FERNANDO DESDE CA. ANTENOR ORREGO HASTA AV. CHICLAYO, DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	LEONARDO ORTIZ			
2200128	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE FERREÑAFE, MARGENES DE LA ACEQUIA TUTUMO - DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	S/. 5,506,077	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	S/. 1,393,837,750	G. Nacional	7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones
2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	S/. 147,937,360	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	S/. 36,877,944	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2412958	CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNALM	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	S/. 31,520,170	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2233779	OBRA: AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNMSM 1ª ETAPA	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	S/. 35,737,895	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 25,619,624	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: CONSTRUCCION SEDE CENTRAL	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 21,196,516	G. Regional	15 Otros
2135721	AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 13,779,564	G. Regional	15 Otros
2109612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 11,468,410	G. Regional	15 Otros

	VILLA, DISTRITO DE SAYÁN HUAURA LIMA META II: OBRAS COMPLEMENTARIAS, FILTRO BIOLÓGICO, CERCO PERIMÉTRICO				
2173551	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20840 SANTIAGO ERICK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRI LIMA-META II ETAPA 01	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 8,597,957	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	S/. 105,002,695	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	S/. 84,496,633	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE 1- ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	S/. 82,419,517	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2237180	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	S/. 22,787,801	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2341531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	S/. 17,619,921	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 44,755,773	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2167632	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DELAS COMISARIAS DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS DE YANASHI, INDIANA, MAZAN, SANTA CLOTILDE, FRANCISCO DE ORELLANA DE LA REGION POLICIAL LORETO - COMISARÍA PNP SANTA CLOTILDE	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 21,474,752	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA N° 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	S/. 70,629,339	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2400913	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 10,037,560	G. Nacional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

2400908	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 4,075,350	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2325446	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 161,217,385	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 49,430,183	G. Regional	9 Eventos Climáticos
2232361	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	S/. 38,185,584	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2491450	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9-C12; CALLE 16 DE JULIO C1-C7; CALLE 6 C1; AVENIDA ALFONSO UGARTE C1; JIRON ABTAO C1-C2; PASAJE PAQUITO C1; JIRON 09 DE DICIEMBRE C1; PROLONGACION JULIO ARANA C1-C2; DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 6,150,889	G. Regional	15 Otros
2266501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 5,551,499	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2244454	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS	S/. 28,209,903	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2223469	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 374 E IEPSEM N 60532 DE LA COMUNIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI	S/. 11,957,296	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2214913	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	S/. 8,906,353	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2359180	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS VIAS JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO UGARTE, CA. 9 DE DICIEMBRE, JR. MORONA, JR. RICARDO PALMA, JR. BRASIL, JR. SARGENTO LORES. JR. CALVO DE ARAUJO, JR. PUTUMAYO, JR. LORETO, JR. CONDAMINE EN EL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	S/. 6,277,470	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2146118	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03 DE JUNIO, PROL. CONQUISTADORES, 05 DE DICIEMBRE, PROL. SOLEDAD, LOS ANGELES, JANE DONAYRE Y LOS OLIVOS- AA.HH. NUESTRA SRA. DE LA SALUD, PILAR NORES AMPLIACION Y DELICIA MANZUR, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA	S/. 5,013,931	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2251246	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS	S/. 18,358,248	G. Nacional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2405528	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	S/. 2,209,534	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2499822	REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TÉRMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	S/. 944,452	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	S/. 29,523,296	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	S/. 21,345,765	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	S/. 12,490,186	G. Regional	9 Eventos Climáticos
2202367	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	S/. 9,525,854	G. Regional	15 Otros
2135236	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	S/. 6,875,302	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2310523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU	S/. 16,079,986	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	S/. 7,623,225	G. Local	4 Conflictos sociales
2110663	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA	S/. 3,789,208	G. Local	15 Otros
2156711	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE	MUNICIPALIDAD	S/. 3,774,934	G. Local	15 Otros

	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE, DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	DISTRITAL DE MADRE DE DIOS			
2378695	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	S/. 3,714,255	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
0	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	S/. 435,479	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA	S/. 5,650,398	G. Regional	15 Otros
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003	S/. 3,503,678	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2234855	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO	S/. 85,415,986	G. Local	15 Otros
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	S/. 25,084,106	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2199134	INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA	S/. 11,702,937	G. Local	15 Otros
2304391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, COMPONENTE I, MODULO I	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO	S/. 11,016,197	G. Local	15 Otros
2204256	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA	S/. 10,962,398	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2251684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACION EN LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	S/. 11,716,531	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
0	ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	S/. 11,532,363	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 43,139,903	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 15,872,303	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 14,429,700	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2420291	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 1,506,483	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2318253	SALDO DE OBRA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 11 DEL CERCADO CALLAO: JR. APURIMAC, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE Y CA. CONTRALMIRANTE VILLAR, PROVINCIA DE CALLAO, CALLAO	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.	S/. 3,765,037	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2187648	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	S/. 2,828,167	G. Local	15 Otros
2426754	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	S/. 192,806	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2250958	INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO	UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO	S/. 11,371,119	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2115571	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, DEL DISTRITO DE PALZACÚ, PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 8,678,032	G. Nacional	9 Eventos Climáticos
2232425	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	S/. 9,440,132	G. Regional	15 Otros
2128959	RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACocha DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 8,783,975	G. Regional	15 Otros
2161466	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	S/. 8,010,256	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2329166	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	S/. 6,063,870	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2144478	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 4,120,556	G. Regional	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	S/. 38,802,537	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2204254	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN	S/. 11,921,474	G. Local	15 Otros
2226795	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN	S/. 10,080,639	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2310120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGION PASCO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	S/. 5,426,697	G. Local	4 Conflictos Sociales
0	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	S/. 5,370,224	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2234985	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	S/. 575,254,070	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2250179	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	S/. 487,719,423	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 54,098,695	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2469055	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	S/. 19,266,730	G. Nacional	15 Otros
0	IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA	PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ	S/. 17,816,955	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 105,508,357	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 92,379,710	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 81,927,796	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2043362	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	S/. 65,296,032	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2437053	ITEM: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO DE SNIP Nº 2267345 (ANTES CÓDIGO SNIP 318325)	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 65,077,208	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	S/. 64,637,651	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉS DE OCTUBRE	S/. 36,437,816	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2056438	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	S/. 24,149,918	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

	PIURA				
2473582	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHOMAN - VILLA HUANGALA - DISTRITO SULLANA - PROVINCIA SULLANA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	S/. 19,836,146	G. Local	15 Otros
2440606	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO Y CHAUPE ALTO, HUACHUMO DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA	S/. 18,049,799	G. Local	4 Conflictos sociales

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2131774	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	S/. 16,396,404	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2302962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 8,571,615	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2310847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI(SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 7,698,737	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2215506	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO	S/. 7,178,268	G. Nacional	15 Otros
2115905	MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACIÓN LOS UROS TRAMO II (RIO WILLY - LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA), DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO	S/. 5,655,115	G. Nacional	15 Otros
2271673	FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 397,601,282	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato
2131389	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO CCOTA - CHARCAS, SECTOR	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 88,546,422	G. Regional	15 Otros

	KM.0+000 AL KM 10+000.				
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	S/. 210,952,913	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	S/. 26,283,893	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2216332	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO (AV. CIRCUNVALACION - JR. POJCRACCASI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	S/. 25,099,033	G. Local	15 Otros
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	S/. 20,092,002	G. Local	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2300989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI	S/. 12,332,564	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2270994	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	S/. 21,307,226	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2195376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO	S/. 10,799,198	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2304220	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE	S/. 5,486,496	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2161835	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 4,382,762	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2135048	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 4,320,197	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA	S/. 48,737,520	G. Regional	2 Incumplimiento de contrato

	DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	CENTRAL Y BAJO MAYO			
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	S/. 13,309,722	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2253963	OBRA COMPLEMENTARIA PROTECCION DE TALUD (PROGRESIVA KM. 0405 AL KM. 0486); DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	S/. 6,625,399	G. Regional	15 Otros
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	S/. 161,044,067	G. Local	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2132673	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	S/. 64,706,775	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPAPTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOCTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	S/. 57,830,336	G. Local	1 Abandono de Obra
2209371	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	S/. 21,728,701	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2101951	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAÍSO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	S/. 5,191,811	G. Local	10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2383907	CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.	S/. 18,573,520	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2338770	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA-S.E PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR	S/. 3,071,156	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

		S.A.			
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	S/. 297,276,894	G. Regional	4 Conflictos sociales
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL), TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 10,333,638	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2521284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 1,790,419	G. Regional	15 Otros
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	S/. 28,642,774	G. Local	15 Otros
2235995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACIÓN I ETAPA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	S/. 27,972,929	G. Local	8 Interferencias
2308414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. Nº 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	S/. 14,939,866	G. Local	15 Otros
2286509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN	S/. 14,096,683	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2235643	INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACHUAY, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	S/. 6,728,594	G. Local	15 Otros

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2250147	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	S/. 88,674,944	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2425378	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	S/. 27,217,066	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
0	AMPLIACIÓN DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO	S/. 4,470,984	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato

		DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROEST E.S.A.			
2378216	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 1,380,562	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2087245	IRRIGACION VAQUERIA - DISTRITO DE SAN JACINTO - TUMBES	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	S/. 1,125,778	G. Nacional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2196622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	S/. 7,828,283	G. Local	4 Conflictos sociales
2335401	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE INCA YUPANQUI, CALLE MANUEL IZQUIERDO, PASAJE MUÑIZ Y PASAJE FRANCISCO CISNEROS, DEL BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES I ETAPA: PAVIMENTACION DE LA CALLE INCA YUPANQUI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	S/. 446,499	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali

CUI	Descripción de la obra	Entidad	Costo actualizado S/	Nivel de gobierno	Causal de paralización declarada por la entidad
2271690	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	S/. 20,137,584	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 4,499,408	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
0	IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DEL TERRENO DE PROPIEDAD DEL SENCICO EN LA LOCALIDAD DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	S/. 650,660	G. Nacional	2 Incumplimiento de contrato
2260211	FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 688,035,962	G. Regional	3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 41,500,714	G. Regional	5 Deficiencia en el Expediente Técnico
2185406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 104,085,080	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

	CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.				
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 18,547,271	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2197093	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 15,451,423	G. Local	9 Eventos Climáticos
2190137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALIR	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 8,362,203	G. Local	2 Incumplimiento de contrato
2207083	CREACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 6,871,399	G. Local	2 Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2023

ANEXO N.º02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ